



Расчет стоимости

№	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1 Домокомплект					
Стен Стен Перекрыт	Перекрытие над фундаментом из SIP-панели 174 в комплекте с сухим строганным антисептированным пиломатериалом и крепежом	м2	48	2 220р.	106 560р.
	Перекрытие чердачное из SIP-панели 174 в комплекте с сухим строганным антисептированным пиломатериалом и крепежом	м2	48	2 000р.	96 000р.
	Стены наружные из SIP-панелей 174 мм высота 2500 мм в комплекте с сухим строганным антисептированным пиломатериалом и крепежом	м2	67	1 980р.	132 660р.
	Стены внутренние несущие из SIP-панелей 174 мм высота 2500 мм в комплекте с сухим строганным антисептированным пиломатериалом и крепежом	м2	25	1 980р.	49 500р.
	Подшив фронтонов OSB-3 плитой по каркасу	м2	22	800р.	17 600р.
	Балки антисептированные клееные из сухой строганной доски	м3	2,1	28 000р.	58 800р.
					461 120р.
2 Монтаж домокомплекта на готовый фундамент					
	Гидроизоляция панелей перекрытия над фундаментом (с материалом)	м2	48	120р.	5 760р.
	Сборка перекрытия и стен из SIP-панелей	м2	188	400р.	75 200р.
	Монтаж каркасного перекрытия с подшивкой OSB плитой сверху и фронтонов	м2	22	500р.	11 000р.
					91 960р.
4 Обвязка фундамента					
	Брус обработанный мастикой 50x150 мм	м.п.	43	150р.	6 450р.
	Комплект крепежа для обвязочного бруса на фундамент	шт.	44	100р.	4 400р.
	Монтаж обвязочного бруса (обвязочной доски)	м.п.	43	350р.	15 050р.
					25 900р.
5 Стропильная система					
	Комплект материалов для стропильной системы из стропил 50x150 мм: пиломатериал антисептированный, крепеж	м2	105	450р.	47 250р.
	Монтаж стропильной системы (низкой сложности)	м2	105	600р.	63 000р.
					110 250р.
6 Обрешетка под металлочерепицу					
	Комплект материалов для обрешетки и контробрешетки: пиломатериал ест. вл. антисептированный с крепежом, защитная пленка Стройзол	м2	105	300р.	31 500р.
	Монтаж обрешетки, контробрешетки и защитной пленки	м2	105	300р.	31 500р.
					63 000р.
10 Кровля из металлочерепицы					
	Металлочерепица Монтерей 0,47 мм по каталогу RAL пр. Металл-Профиль. Комплект материалов для устройства кровли из металлочерепицы (фасонные элементы, крепеж)	м2	105	650р.	68 250р.
	Монтаж кровли из металлочерепицы	м2	105	300р.	31 500р.
					99 750р.
11 Окна и входная дверь					
	Комплект окон белого цвета пр. Rehau (или аналог Ivareg) с тройным остеклением стеклопакеты	м2	7,5	5 500р.	41 250р.
	Монтаж окон на анкерные пластины и монтажную пену	м.п.	23	350р.	7 875р.
	Дверь входная металлическая (1,5 мм сталь), утепленная с порошковой окраской, DAR Jazz II	шт.	1	16 000р.	16 000р.
	Монтаж входной двери с комплектом расходных материалов	шт.	1	2 000р.	2 000р.
					67 125р.
12 Наружная отделка стен					
	Комплект винилового сайдинга Доске с аксессуарами с монтажом по деревянной обрешетке	м2	103	1 200р.	123 600р.
					123 600р.
13 Подшивка свесов					
	Комплект винилового софита Доске с аксессуарами	м2	49	900р.	44 100р.
	Монтаж винилового софита	м.п/м2	49	350р.	17 150р.

					61 250р.
14	Зашивка цоколя				
	Комплект фасадных панелей Docke с аксессуарами, и каркасом при высоте цоколя до 450 мм	м.п.	32	1 100р.	35 200р.
	Монтаж фасадных панелей и каркаса	м.п.	32	750р.	24 000р.
					59 200р.
15	Водосточная система				
	Комплект пластиковой водосточной системы пр. Docke	м.п.	31	550р.	17 050р.
	Монтаж водосточной системы	м.п.	31	350р.	10 850р.
					27 900р.
16	Устройство крытого крыльца и террасы				
	В комплект материалов входит: хвойная террасная доска 36x145 мм, балки из антисептированной доски 40x145 мм	м2	12	1 200р.	14 400р.
	Стойка клееная из сухой строганной доски 144x160 мм, крепеж	м.п.	16	700р.	11 200р.
	Монтаж крытого крыльца и (или) террасы	м2	12	1 150р.	13 800р.
	Комплет материалов для ограждения из сухой строганной доски с крепежом	м.п.	4	800р.	3 200р.
	Монтаж материалов для ограждения	м.п.	4	600р.	2 400р.
					45 000р.
18	Доставка материалов и организационные расходы				
	Доставка материалов (загрузка, выгрузка, брезент, пленка, монтаж и демонтаж строительных лесов)	шт.	0	50 000р.	0р.
	Доставка и вывоз бытовки	шт.	0	20 000р.	0р.
	Вывоз строительного мусора, инструмента, материалов	шт.	0	7 000р.	0р.
					0р.
Итого:					1 236 055р.